



正衡监理

9 月 07 日—9 月 13 日

2020 年第 22 周周报

2020 年 09 月 13 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- （1）场区配电电缆施工单位前期资料未报审；
- （2）进场材料未进行报验；
- （3）道路路基未提交压实度试验报告。

2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）7#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成；
- （3）升压站验收完成；
- （4）12#风机基础钢筋制作绑扎；
- （5）15#风机基础破除桩头及相关试验完成，并陆续开展垫层混凝土浇筑。

3. 本周施工进度：

- （1）升压站相关试验完成。
- （2）2#风机基础打桩机进场；
- （3）12#风机基础钢筋制作绑扎完成。
- （4）5#风机基础防雷接地安装完成、同时开展风机基础钢筋制作绑扎。
- （5）7#灌注桩钢筋制作绑扎、混凝土浇筑完成 8 根。
- （6）15#风机基础破除桩头完成。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砟工
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司	打桩 机司	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司	吊车	起重 工	高空 作业	高压	瓦工

	机	机			机	司机		人员	电工	
数量	0	3	0	0	2	2	1	0	1	0
总计	23 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	12	4	1	0	0	3	0	0	22
正常使用	2	0	0	0	12	4	1	0	0	3	0	0	22

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 场区配电施工单位前期资料未报审;
- (2) 进场材料未进行报验;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

- (1) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。
- (2) 个别特种作业人员未持证上岗。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 7#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑;
- (3) 升压站验收完成;
- (4) 5#风机基础钢筋制作绑扎;
- (5) 15#风机基础垫层混凝土浇筑完成。

7. 需要协调和解决的问题:

无。