



正衡监理

10月12日—10月18日

2020年第27周周报

2020年10月18日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

(1) 进场材料未进行报验；

质量：

道路路基未提交压实度试验报告；

安全：

(1) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

(2) 施工现场安全文明施工不到位。

2. 本周施工计划：

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

(2) 7#风机基础开槽完成；

(3) 16#、17#风机灌浆料浇筑完成；

(4) 9#风机基础混凝土浇筑完成。

(5) 3#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成。

(6) 场区配电电缆敷设。

3. 本周施工进度：

(1) 16#、17#风机灌浆料基础进行凿毛、浇筑完成。

(2) 9#风机基础混凝土浇筑完成。

(3) 15#风机基础拆模完成。

(4) 场区配电电缆敷设。

(5) 7#风机基础开挖完成。

(6) 3#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
----	----------	----------	-----	---------	---------	----	---------	---------	----	----

数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	3	0	0	2	2	1	0	1	0
总计	23人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55
正常使用	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

进场材料未进行报验;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

(1) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

(2) 施工现场安全围挡不到位。

6. 下周工作计划:

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;

(2) 7#风机基础垫层混凝土浇筑完成; 锚栓安装完成;

(3) 8#风机基础平台换填完成、开展灌注桩施工;

(4) 9#风机基础模板拆除完成、基础防腐刷漆完成、土方回填完成。

(5) 2#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑施工。

(6) 场区配电电缆敷设。

(7) 5#、12#、15#相继开展灌浆料施工。

7. 需要协调和解决的问题: 无。