



正衡监理

10 月 19 日—10 月 25 日

2020 年第 28 周周报

2020 年 10 月 25 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

(1) 进场材料未进行报验；

质量：

道路路基未提交压实度试验报告；

安全：

(1) 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

(2) 施工现场安全文明施工不到位。

2. 本周施工计划：

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

(2) 7#风机基础垫层混凝土浇筑完成；锚栓安装完成；

(3) 8#风机基础平台换填完成、开展灌注桩施工；

(4) 9#风机基础模板拆除完成、基础防腐刷漆完成、土方回填完成。

(5) 2#风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑施工。

(6) 场区配电电缆敷设。

(7) 5#、12#、15#相继开展灌浆料施工。

3. 本周施工进度：

(1) 7#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成、基础钢筋制作绑扎中。

(2) 9#风机基础拆模完成。

(3) 8#风机基础灌注桩施工完成 14 根灌注桩。

(4) 场区配电电缆敷设。

(5) 12#风机基础灌浆料浇筑完成。

(6) 2#风机基础灌注桩施工完成 37 根灌注桩。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理	技术	施工员	资料	安全	后勤	测量	钢筋	电工	砼工
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

	人员	总工		员	员		员	工		
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	3	4	0	2	2	1	0	1	0
总计	27 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55
正常使用	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

进场材料未进行报验;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 7#风机基础钢筋制作绑扎完成、凝土浇筑完成;
- (3) 2#、8#风机基础灌注桩施工完成;
- (4) 9#风机基础土方回填完成。
- (5) 3#风机基础土方开挖完成。
- (6) 场区配电电缆敷设。
- (7) 5#、11#、15#相继开展灌浆料施工。

7. 需要协调和解决的问题: 无。