



正衡监理

4月27日—5月03日

2020年第3周周报

2020年05月03日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 前期资料未报审；
- (2) 下达的监理通知单未闭环；

2. 本周施工计划：

- (1) HG16、HG17 风机位桩基定位完成；
- (2) HG17 风机道路换填完成；
- (3) 钢筋进场卸货；

3. 本周施工进度：

- (1) HG16 风机道路换填完成 1/3；
- (2) HG17 风机道路换填完成；
- (3) 工程五牌一图制作中；
- (4) HG16、HG17 风机位桩基定位完成；
- (5) 打桩机、灌注桩钢筋进场。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日期 天气	周五	周六	周日	周一	周二	周三	周四
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
雨							
阴							阴

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
数量	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司 机	翻斗 司机	罐车 司机	铲车 司机	挖掘 机司 机	吊车 司机	起重 工	高空 作业 人员	高压 电工	瓦工
数量	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
总计	8 人									

(3) 机械情况：

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	5
正常使用	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	5

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 施工图纸会检及设计交底未见;
- (2) 特殊工种作业人员未进行报审;
- (3) 下达的监理通知单未回复;
- (4) 开工前期资料未进行报审;
- (5) 施工进度计划未报审;
- (6) 因为人员不足施工进度较慢;

质量: 无。

安全:

- (1) 安全教育培训及安全技术交底未见。
- (2) 施工现场无安全警示牌和安全警戒线。
- (3) 施工现场未配备消防灭火器。

以上问题, 已下发监理通知单《ZHJL-TZD-003》要求施工单位进行整改;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位在保证质量、安全的情况下加快施工进度;
- (2) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (3) HG16 风机道路换填完成; HG17 桩基成孔、清孔完成; 与二期项目重叠电缆敷设开始施工。
- (4) 加大现场监督管理工作, 确保工程安全、质量、进度。

7. 需要协调和解决的问题:

无。