



正衡监理

11 月 09 日—11 月 15 日

2020 年第 31 周周报

2020 年 11 月 15 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

部分进场材料未进行报验;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。

2. 本周施工计划:

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;

(2) 7#风机基础土方回填完成;

(3) 2#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成、钢筋制作绑扎;

(4) 5#、9#风机箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。

(5) 3#风机基础钢筋制作绑扎完成、模板安装完成、混凝土浇筑完成。

(6) 场区配电电缆敷设。

(7) 11#风机基础二次灌浆料施工。

3. 本周施工进度:

(1) 7#风机基础土方回填完成。

(2) 3#风机基础混凝土浇筑完成。

(3) 5#、9#风机箱变基础混凝土浇筑完成。

(4) 7#风机基础二次灌浆料施工完成。

(5) 2#风机基础垫层浇筑完成、锚栓安装完成、钢筋制作绑扎中。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况:

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况:

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
----	----------	----------	-----	---------	---------	----	---------	---------	----	----

数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	3	4	0	2	2	1	0	1	0
总计	27 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55
正常使用	2	0	0	0	45	4	1	0	0	3	0	0	55

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

部分监理工程师通知单未闭环;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

施工现场个别工人未正确佩戴安全帽。

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 11#风机基础二次灌浆料施工完成;
- (3) 2#风机基础钢筋制作绑扎;
- (4) 18#灌注桩钢筋笼制作绑扎完成。
- (5) 3#风机基础模板拆除完成。
- (6) 场区配电协调施工事宜、电缆头制作等。

7. 需要协调和解决的问题: 无。