



正衡监理

11 月 30 日—12 月 06 日

2020 年第 34 周周报

2020 年 12 月 06 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

(1) 部分进场材料未进行报验；

(2) 吊装单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；

质量：

道路路基未提交压实度试验报告；

安全：

(1) 施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；

(2) 吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致；

2. 本周施工计划：

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

(2) 3#、7#风机基础二次灌浆料施工完成；

(3) 15#风机吊装开始；

(4) 18#灌注桩施工完成。

(5) 8#风机基础垫层混凝土浇筑完成。

(6) 场区配电协调施工事宜、电缆头制作等。

3. 本周施工进度：

(1) 15#塔筒吊装完成、机舱吊装完成。

(2) 8#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成。

(3) 3#、7#基础二次灌浆施工完成。

(4) 18#风机基础灌注桩完成 39 根。

(5) 2#箱变基础钢筋制作绑扎。

(6) 场区配电电缆中间接头完成 10 根。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理	技术	施工员	资料	安全	后勤	测量	钢筋	电工	砟工
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

	人员	总工		员	员		员	工		
数量	3	0	10	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	3	4	0	2	8	1	0	1	0
总计	34 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	2	0	1	0	20	4	1	0	0	3	0	0	31
正常使用	2	0	1	0	20	4	1	0	0	3	0	0	31

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

(1) 部分进场材料未进行报验;

(2) 吊装单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

(1) 施工现场个别工人未正确佩戴安全帽;

(2) 吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致;

6. 下周工作计划:

(1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;

(2) 15#风机塔筒、机舱、叶片吊装完成;

(3) 18#基础灌注桩开槽完成、桩头切除完成、基础垫层混凝土浇筑完成;

(4) 8#风机基础钢筋制作绑扎。

(5) 场区配电协调施工事宜、电缆头制作等。

7. 需要协调和解决的问题: 无。