



正衡监理

1 月 04 日—01 月 10 日

2021 年第 2 周周报

总 39 周

2021 年 01 月 10 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验；
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；
- (3) 吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理；

质量：

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告；
- (2) 二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

安全：

- (1) 吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；
- (2) 吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致；

2. 本周施工计划：

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- (2) 17#风机带电试运行；
- (3) 18#风机基础土方回填完成；
- (4) 8#风机基础二次灌浆完成、箱变基础、防火墙完；
- (5) 16#风机开展吊装作业。

3. 本周施工进度：

- (1) 17#风机电装完成、验收完成。
- (2) 8#风机箱变基础钢筋绑扎。
- (3) 18#风机箱变基础、防火墙钢筋绑扎。
- (4) 16#风机履带组装完成 80%。

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

(2) 人力情况：

工种	管理人员	技术总工	施工员	资料员	安全员	后勤	测量员	钢筋工	电工	砼工
数量	3	0	11	0	0	0	1	0	6	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
总计	27 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7
正常使用	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理;

质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

安全:

- (1) 吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽;
- (2) 吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 17#风机带电试运行;
- (3) 18#箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成;
- (4) 8#风箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。

(5) 16#风机吊装作业。

7. 需要协调和解决的问题： 无。