



**正衡监理**

2 月 08 日—02 月 14 日

2021 年第 7 周周报

总 44 周

2021 年 02 月 14 日

# 天津龙源汉沽三期风电项目

## 1、上周问题落实情况：

- （1）吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验；
- （2）吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；
- （3）吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理；

## 质量：

- （1）道路路基未提交压实度试验报告；
- （2）二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

## 安全：

- （1）吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；
- （2）吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致；

## 2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）18#风机吊装完成转场至 12#；

## 3. 本周施工进度：

- （1）18#风机叶片吊装完成。

## 4. 本周天气与投入的人力、机械：

### （1）天气情况：

| 日 期<br>天 气 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 晴          | 晴  | 晴  | 晴  | 晴  | 晴  | 晴  | 晴  |
| 雨          |    |    |    |    |    |    |    |
| 阴          |    |    |    |    |    |    |    |

### （2）人力情况：

| 工种 | 管理<br>人员      | 技术<br>总工      | 施工员      | 资料<br>员  | 安全<br>员       | 后勤       | 测量<br>员 | 钢筋<br>工        | 电工       | 砼工 |
|----|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------|----------------|----------|----|
| 数量 | 3             | 0             | 11       | 0        | 0             | 0        | 1       | 0              | 6        | 0  |
| 工种 | 压路<br>机司<br>机 | 打桩<br>机司<br>机 | 自卸<br>司机 | 铲车<br>司机 | 挖掘<br>机司<br>机 | 吊车<br>司机 | 起重<br>工 | 高空<br>作业<br>人员 | 高压<br>电工 | 瓦工 |

|    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 0    | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 27 人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**(3) 机械情况:**

| 名称<br>情况 | 挖<br>掘<br>机 | 装<br>载<br>机 | 推<br>土<br>机 | 压<br>路<br>机 | 砼<br>罐<br>车 | 自<br>卸<br>车 | 皮<br>卡<br>车 | 油<br>罐<br>车 | 洒<br>水<br>车 | 吊<br>车 | 货<br>车 | 指<br>挥<br>车 | 共计 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|----|
| 进场数量     | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 2           | 1           | 0           | 0           | 3      | 0      | 0           | 7  |
| 正常使用     | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 2           | 1           | 0           | 0           | 3      | 0      | 0           | 7  |

**5. 本周存在的问题:**

进度及资料:

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单未闭环处理;

质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

安全:

- (1) 吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽;
- (2) 吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致;

**6. 下周工作计划:**

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 18#风机吊装完成转场至 12#;

**7. 需要协调和解决的问题:** 无。