



正衡监理

5月11日—5月17日

2020年第5周周报

2020年05月17日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- (1) 施工图纸会检及设计交底未见；
- (2) 特殊工种作业人员未进行报审；
- (3) 下达的监理通知单未回复；
- (4) 开工前期资料未进行报审；
- (5) 施工进度计划未报审；

2. 本周施工计划：

- (1) HG17 风机基础灌注桩钻孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑完成；
- (2) HG11 风机位与二期重叠电缆敷设完成；

3. 本周施工进度：

- (1) HG17 风机基础灌注桩钻孔完成 95%、钢筋笼制作完成、混凝土浇筑完成 95%；
- (2) 工程五牌一图制作完成；
- (3) HG11 风机位与二期重叠电缆敷设完成 60%；

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴		
雨							
阴						阴	阴

(2) 人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
数量	3	0	11	0	0	0	1	0	0	0
工种	压路 机司 机	打桩 机司 机	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司 机	吊车 司机	起重 工	高空 作业 人员	高压 电工	瓦工
数量	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
总计	18 人									

(3) 机械情况：

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	1	0	0	0	30	0	1	0	0	1	0	0	33
正常使用	1	0	0	0	30	0	1	0	0	1	0	0	33

5. 本周存在的问题：

进度及资料：

- （1）施工图纸会检及设计交底未见；
- （2）特殊工种作业人员未进行报审；
- （3）下达的监理通知单未回复；
- （4）开工前期资料未进行报审；
- （5）施工进度计划未报审；

质量：

- （1）箍筋多次出现漏绑现象；个别箍筋不均匀，不符合设计要求。
- （2）钢筋笼对接焊口不饱满，不符合规范要求。

安全：

- （1）安全教育培训及安全技术交底未见。
- （2）施工现场部分工人的安全帽不符合要求。
- （3）施工现场配备消防灭火器不足。

6. 下周工作计划：

- （1）开展转场 HG16 风机位准备工作；
- （2）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （3）HG17 桩基成孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑完成 100%；
- （4）HG11 风机位与二期重叠电缆沟开挖及回填。

7. 需要协调和解决的问题：

无。