



正衡监理

3 月 22 日—03 月 28 日

2021 年第 13 周周报

总 50 周

2021 年 03 月 28 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理;

质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

安全:

- (1) 吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；
- (2) 个别施工人员登高作业未佩戴安全带；

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 等待 5#塔筒进场吊装作业;
- (3) 10#风机基础灌注桩浇筑完成 39 个;

3. 本周施工进度:

- (1) 5#塔筒第 1 段吊装安装完成;
- (2) 2#风机机舱、叶片、发电机已吊装安装完成;
- (3) 18#风机验收完成, 验收提出的问题已要求施工单位整改;
- (4) 10#风机基础灌注桩已全部浇筑完成;

4. 本周天气与投入的人力、机械：

(1) 天气情况:

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴		晴	
雨							
阴					阴		阴

(2) 人力情况:

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
----	----------	----------	-----	---------	---------	----	---------	---------	----	----

数量	3	0	11	0	0	0	1	0	6	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
总计	27 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖掘机	装载机	推土机	压路机	砼罐车	自卸车	皮卡车	油罐车	洒水车	吊车	货车	指挥车	共计
进场数量	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7
正常使用	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单未闭环处理;

质量:

- (1) 道路路基未提交压实度试验报告;
- (2) 二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度;

安全:

- (1) 吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽;
- (2) 个别施工人员高空作业时未佩戴安全带;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 5#风机塔筒、发电机、机舱吊装完成;
- (3) 11#12#风机验收完成, 整改消缺完成;
- (4) 5#风机塔筒力矩验收完成;

7. 需要协调和解决的问题: 无。