



正衡监理

4月12日—04月18日

2021 年第 16 周周报

总 53 周

2021 年 04 月 18 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

- （1）吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验；
- （2）吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；
- （3）吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理；

质量：

道路路基未提交压实度试验报告；

安全：

吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；

2. 本周施工计划：

- （1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；
- （2）8#风机塔筒、机舱、发电机、叶片吊装完成；
- （3）10#风机垫层混凝土浇筑、锚栓安装完成；

3. 本周施工进度：

- （1）8#风机塔筒、机舱、发电机吊装完成；
- （2）10#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成；

4. 本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							

（2）人力情况：

工种	管理 人员	技术 总工	施工员	资料 员	安全 员	后勤	测量 员	钢筋 工	电工	砼工
数量	3	0	11	0	0	0	1	0	6	0
工种	压路 机司 机	打桩 机司 机	自卸 司机	铲车 司机	挖掘 机司 机	吊车 司机	起重 工	高空 作业 人员	高压 电工	瓦工

数量	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
总计	27 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7
正常使用	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	7

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工现场管理人员与报审人员不一致;
- (3) 下达的监理工程师通知单未闭环处理;

质量:

道路路基未提交压实度试验报告;

安全:

吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审;
- (2) 8#风机叶片吊装完成并专场至 7#风机进行吊装作业;
- (3) 10#风机基础钢筋制作绑扎完成;

7. 需要协调和解决的问题: 无。