



正衡监理

6月14日—06月20日

2021年第25周周报

总62周

2021年06月20日



天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 部分风机外扶梯底端垫块基础施工单位未施工;
- (2) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理 (编号 032、033、034);

质量:

- 2#风机处对接箱基础回填不实
- 15#道路砼施工检查道路模板安装检查不平直;

安全:

- 道路施工现场施工人员未按照要求正确佩戴安全帽;

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及过程资料报审;
- (2) 15#风机以东砼道路砼浇筑完成;
- (3) 场区配电 2#风机对接箱基础完成;

3. 本周施工进度:

- (1) 15#风机以东砼道路砼浇筑完成;
- (2) 场区配电 2#风机对接箱基础完成;
- (3) 3#风机拆除平台回填完成;

4. 本周天气与投入的人力、机械:

(1) 天气情况:

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴		晴	多云	晴	晴	晴	晴
雨	雨						
阴							

(2) 人力情况:

工种	管理人员	技术总工	施工员	资料员	安全员	后勤	测量员	钢筋工	电工	砼工
数量	3	0	2	0	2	0	0	0	1	10
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工

数量	1	0	4	0	4	0	1	0	0	4
总计	32 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	5	1	0	0	3	4	1	0	1	1	1	0	17
正常使用	4	0	0	0	3	4	0	0	1	1	0	0	13

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 部分风机外扶梯底端垫块基础施工单位未施工;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工过程资料未同步;
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理;

质量:

- (1) 15#风机砼路面养护时间不足;

安全:

砼路面施工现场 施工人员未正确佩戴安全帽;

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
- (2) 场区配电电缆敷设检查;
- (3) 15#风机砼路面浇筑完成, 第二段开始施工检查;
- (4) 2#、5#风机电装组装验收;

7. 需要协调和解决的问题:

- (1) 辛庄至 5、7、8、9、10 电缆敷设拉管用地协调;
- (2) 6#风机进场道路协调;