



正衡监理

7月12日—07月18日

2021 年第 29 周周报

总 66 周



2021 年 07 月 18 日

天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 部分风机外扶梯底端垫块基础施工单位未施工;
- (2) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理(编号 015、027、031、032、033、034);
- (3) 个别箱变接地扁铜未刷双色漆及接地扁铜连接;

质量:

风机消缺不彻底, 未安排施工人员消缺;

安全:

暂无;

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
- (2) 15#风机砼路面高质量测量;

3. 本周施工进度:

- (1) 15#风机砼路面高质量测量完成;;

4. 本周天气与投入的人力、机械:

(1) 天气情况:

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴				晴	多云	多云转晴	多云
雨	大雨	大雨	中雨				
阴							

(2) 人力情况:

工种	管理人员	技术总工	施工员	资料员	安全员	后勤	测量员	钢筋工	电工	砼工
数量	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	瓦工
数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	6 人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	压 路 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	4	1	0	0	3	4	1	0	0	1	1	0	15
正常使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. 本周存在的问题：

进度及资料：

- (1) 部分风机外扶梯底端垫块基础施工单位未施工；
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工过程中资料未同步；
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理；

质量：

- (1) 16#风机塔筒内锚栓防腐部分未完成；

安全：

暂无

6. 下周工作计划：

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验；
- (2) 场区配电电缆敷设检查；
- (4) 风机内部锚栓防腐检查消缺检查；

7. 需要协调和解决的问题：

- (1) 辛庄至 5、7、8、9、10 电缆敷设拉管用地协调；
- (2) 6#风机进场道路协调；