



正衡监理

7月19日—07月25日

2021年第30周周报

总67周

2021年07月25日



天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况:

- (1) 部分风机外扶梯底端垫块基础施工单位未施工;
- (2) 下达施工单位的监理工程师通知单未闭环处理(编号 015、027、031、032、033、034);
- (3) 个别箱变接地扁铜未刷双色漆及接地扁铜连接;

质量:

风机消缺不彻底，未安排施工人员消缺，下发监理工作联系单；

安全:

下发关于高温、特殊天气施工工作联系单；

2. 本周施工计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
(2) 场区配电拉管开始;

3. 本周施工进度:

- (1) 10#风机电装完成;
- (2) 5#风机拉管材料设备进场;

4. 本周天气与投入的人力、机械:

(1) 天气情况:

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	多云	多云	多云	多云	多云	晴	多云
雨							
阴							

(2) 人力情况:

工种	管理人员	技术总工	施工员	资料员	安全员	后勤	测量员	钢筋工	电工	砼工
数量	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0
工种	压路机司机	打桩机司机	自卸司机	铲车司机	挖掘机司机	吊车司机	起重工	高空作业人员	高压电工	钻工
数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
总计	6人									

(3) 机械情况:

名称 情况	挖 掘 机	装 载 机	推 土 机	拉 管 机	砼 罐 车	自 卸 车	皮 卡 车	油 罐 车	洒 水 车	吊 车	货 车	指 挥 车	共计
进场数量	2	1	0	1	3	4	1	0	0	1	1	0	14
正常使用	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

5. 本周存在的问题:

进度及资料:

- (1) 部分风机安装消缺及外扶梯底端垫块基础施工单位未施工;
- (2) 吊装施工单位前期资料报审不齐全, 施工过程资料未同步;
- (3) 下达的监理工程师通知单部分未闭环处理;

质量:

- (1) 16#风机塔筒内锚栓防腐部分未完成;

安全:

暂无

6. 下周工作计划:

- (1) 继续督促施工单位整改闭环现场及资料报验;
- (2) 场区配电电缆敷设、拉管检查;
- (3) 风机内部锚栓防腐检查消缺检查, 5#、10#风机组织验收;

7. 需要协调和解决的问题:

- (1) 6#风机进场道路协调;