

交口县水头镇光伏发电平 价上网项目 监 理 周 报

(2020 年 06 月 19 日至 2020 年 06 月 26 日)

编制人: 张金

批准人: 王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

交口县水头镇光伏发电平价上网 项目监理部

2020 年 06 月 26 日



扫描全能王 创建

1. 工程综合实施进展情况

1.1. 人员情况

项目部管理人员：8 人，施工人员 25 人

1.2. 设备情况一览表

单位名称	机 械 设 备									车 辆				合计
	经纬仪	水准仪	搅拌站	发电机	弯曲线	电焊机	钻孔机	铲车	三轮车	工程车	挖掘机	泵车	拖拉机	
海原鑫源建筑有限公司	1	1	1	2		2	1	1	2	2				13
								1		1				
				1		2		1	1				1	
			1					1						
合计														

1.3 工程综合进展情况:

南区三个作业面:

(1) 南区, 50 兆瓦施工情况, 支架基础放点, 完成 20%。(2) 南区 26 公里围栏施工, 放点, 打孔, 浇筑, 安装, 完成 23.6 公里, 95%

(3) 76 光伏场区, 3.98 兆瓦施工情况, 支架基础放点, 已全部完成。打孔 768 个完成 35%。浇筑 192 个, 完成 0.5%。钢筋笼制作 944 个, 完成 50%

2. 体系运行情况:

正常

3. 质量情况:

支架基础施工存在以下问题, (1) 个别基础浇筑时振捣不实, 拆模后桩表面有蜂窝麻面现象。(2) 个别桩垂直度超过了图纸 10mm 的要求。(3) 个



别基础浇筑时，有胀模现象。

围栏施工存在以下问题，（1）个别围栏基础孔深未达到图纸 600mm 要求。

（2）个别围栏柱子不在基础孔中心位置。

4. 安全情况：

监督施工单位制订切实可行的“安全生产专项整治活动”方案，并根据工地现场实际情况，开展“安全生产专项整治”的宣传，咨询、培训等多种活动，使安全教育真正落实到施工班组和各级施工人员，进一步提高全体从业人员的安全生产基本技能。所有施工现场，始终处于受控状态。

5. 进度分析及建议：

南区围栏施工进度及光伏场区施工进度缓慢，建议，施工方采取增加机械设备和施工人员数量的办法完成施工任务。

6. 本周监理重点工作：

安全第一，继续督促参建方安全落实情况。

加强对南区围栏施工和支架基础施工现场的质量掌控，根据相关规范和工程设计文件，严格把关。

7. 有关监理工作的建议：

无

8. 需协调解决的问题：

个别施工区域，存在土地纠纷问题，需相关部门协商解决。

9. 下周工作计划：

南区：（1）26 公里围栏施工，完成 100%。（2）76 区 3.98 兆瓦支架基础放点完成 100%。打孔完成 70%。浇筑完成 65%。（3）南区 50 兆瓦支架基础，放点完成 100%。打孔完成 10%



10. 形象进度照片

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网 项目监理部

