

# 交口县水头镇光伏发电平 价上网项目 监 理 周 报

(2020年07月18日至2020年07月24日)

---

编制人：张栋

批准人：汪家骏

常州正衡电力工程监理有限公司

交口县水头镇光伏发电平价上网 项目监理部

2020年07月24日

## 1. 工程综合实施进展情况

### 1.1. 人员情况

a 海原鑫源建筑有限公司； 管理人员 9 人，特殊作业人员 6 人，施工人员 20 人。

b 河南贤坤实业有限公司； 管理人员 6 人，特殊作业人员 5 人，施工人员 75 人。

c 山西元工电力工程设计有限公司； 管理人员 7 人，现场设计人员 5 人，施工人员 11 人

### 1.2. 设备情况一览表

单位名称	机械 设备									车 辆				合计
	经纬仪	水准仪	搅拌站	发电机	弯曲线	电焊机	钻孔机	铲车	三轮车	工程车	挖掘机	泵车	拖拉机	
海原鑫源建筑有限公司	1	1	1	2		2	1	1	2	2				13
河南贤坤实业有限公司	1	1	0	2	0	2	4	1	2	1	0	0	0	14
山西元工电力工程设计有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
				1		2		1	1				1	

			1					1						
合计														

### 1.3 工程综合进展情况：

1) 海原鑫源建筑有限公司

1、箱变基础累计 21 个，箱变开挖累计 17 个，

2) 河南贤坤实业有限公司，（50 兆瓦，24524 个桩基）

1、63#-75#方阵定位放点完成；

2、68#-75#方阵钢筋笼绑扎完毕；

3、钻孔 6500 个；

4、部分基础浇筑：69#方阵浇筑完 2160 根，70-1#方阵浇筑 984 根；71#方阵浇筑 2130 根，72#方阵浇筑 1710 根，73#方阵浇筑 3894 根，74#方阵浇筑 1692 根，75#方阵浇筑 1062 根。

3) 山西元工电力工程设计有限公司；

交桩完毕，分坑、开挖 5 基；

### 2. 体系运行情况：

正常

### 3. 质量情况：

支架基础施工存在以下问题：

- (1) 个别基础浇筑时振捣不实，拆模后桩表面有蜂窝麻面现象。
- (2) 个别桩垂直度超过了图纸 10mm 的要求。
- (3) 个别基础浇筑时，有胀模现象。

围栏施工存在以下问题：

- (1) 个别围栏基础孔深未达到图纸 600mm 要求。
- (2) 个别围栏柱子不在基础孔中心位置。

### 4. 安全情况：

监督施工单位制订切实可行的“安全生产专项整治活动”方案，并根据工地现场实际情况，开展“安全生产专项整治”的宣传，咨询、培训等多种活动，使安全教育真正落实到施工班组和各级施工人员，进一步提高全体从业人员的安全生产基本技能。所有施工现场，始终处于受控状态。

#### 5. 进度分析及建议：

河南贤坤实业有限公司，海原鑫源建筑有限公司，两家单位，施工进度缓慢，建议，施工方采取增加机械设备和施工人员数量的办法，完成施工任务。

山西元工电力工程设计有限公司，外线，应安排专人办理，勘测，设计，林勘，水保批复等手续。

#### 6. 本周监理重点工作：

安全第一，继续督促参建方安全落实情况。

加强对南区围栏施工和支架基础施工现场的质量掌控，根据相关规范和工程设计文件，严格把关。

#### 7. 有关监理工作的建议：

无

#### 8. 需协调解决的问题：

1) 海原鑫源建筑有限公司；

无

2) 河南贤坤实业有限公司；

72, 68, 65, 63, 方阵玉米田征地存在问题。72 方阵围栏未做，, 64 方阵蔬菜棚未拆, 71-1 方阵有一根桩基础在红线外 1.2 米，70-2 方阵有一根桩基础在红线外 0.58 米等问题需尽快解决。

3) 山西元工电力工程设计有限公司；

无

### 9. 下周工作计划:

1) 海原鑫源建筑有限公司;

/

2) 河南贤坤实业有限公司;

桩砼浇筑完成 8400 个。钢筋笼绑扎完成 7000 个, 钻孔完成 7700 个, 定位放点完成 8400 个。

3) 山西元工电力工程设计有限公司;

加紧推进手续办理, 各项手续专人负责; 施工队继续分坑、开挖高庙山附近的杆塔; 与交口当地村庄继续协商青赔问题, 继续办理规划选址初审意见等相关手续;

### 3) 形象进度照片

