

交口县水头镇光伏发电平 价上网项目 监 理 周 报

(2020年07月25日至2020年07月31日)

编制人：张栋

批准人：汪家骏

常州正衡电力工程监理有限公司

交口县水头镇光伏发电平价上网 项目监理部

2020年07月31日

1. 工程综合实施进展情况

1.1. 人员情况

a 海原鑫源建筑有限公司； 管理人员 9 人，施工人 26 员，特种作业人员 8 个。

b 河南贤坤实业有限公司； 施工人员:62 人 管理人员:12 人。

c 四川宏佳建设工程有限公司； 管理人员 8 人，施工人员 95 人。

d 中南勘察基础工程有限公司； 管理人员 12 人，施工人员 80 人

1.2. 设备情况一览表

单位名称	机械 设备									车 辆				合计
	经纬仪	水准仪	搅拌站	发电机	弯曲线	电焊机	钻孔机	铲车	三轮车	工程车	挖掘机	泵车	拖拉机	
海原鑫源建筑有限公司	1	1	1	2		2	1	1	2	2				13
河南贤坤实业有限公司	1	1	0	2	0	2	4	1	2	1	0	0	0	14
四川宏佳建设工程有限公司	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0	4	0	0	19
中南勘察基础							10				6		1	17

工程 有限 公司														
			1					1						
合计														

1.3 工程综合进展情况：

1) 海原鑫源建筑有限公司

箱变基础累计 28 个，箱变开挖累计 22 个，

2) 河南贤坤实业有限公司，（50 兆瓦，24524 个桩基）

1、钢筋笼制作累计，24020 个，累计 48 兆瓦。

2、浇筑基础桩累计完成 23336 根，累计 46.7 兆瓦

3、焊接预埋件，累计 24228 根，累计 49.2 兆瓦。

3) 中南勘察基础工程有限公司；

1、加工钢筋笼累计完成 4250 个 8.2 兆瓦

2、清表累计完成 9 个方阵 34 兆瓦

3、放点累计完成 6000 个 11.5 兆瓦

4、打孔累计完成 3800 个 7.3 兆瓦

5、浇注累计完成 1240 个 2.4 兆瓦

4) 四川宏佳建设工程有限公司

1、加工钢筋笼累计完成 7500 个

2、预埋件制作累计完成 6920 个

3、放点累计完成 25466 个

4、打孔累计完成 22466 个

5、灌注桩基累计 6900 个，累计完成 18.44 兆瓦

2. 体系运行情况：

正常

3. 质量情况：

支架基础施工存在以下问题：

- (1) 个别基础浇筑时振捣不实，拆模后桩表面有蜂窝麻面现象。
- (2) 个别桩垂直度超过了图纸 10mm 的要求。
- (3) 个别基础浇筑时，有胀模现象。

4. 安全情况：

监督施工单位制订切实可行的“安全生产专项整治活动”方案，并根据工地现场实际情况，开展“安全生产专项整治”的宣传，咨询、培训等多种活动，使安全教育真正落实到施工班组和各级施工人员，进一步提高全体从业人员的安全生产基本技能。所有施工现场，始终处于受控状态。

5. 进度分析及建议：

河南贤坤实业有限公司，海原鑫源建筑有限公司，两家单位，施工进度缓慢，建议，施工方采取增加机械设备和施工人员数量的办法，完成施工任务。

山西元工电力工程设计有限公司，外线，应安排专人办理，勘测，设计，林勘，水保批复等手续。

6. 本周监理重点工作：

安全第一，继续督促参建方安全落实情况。

加强对南区围栏施工和支架基础施工现场的质量掌控，根据相关规范和工程设计文件，严格把关。

7. 有关监理工作的建议：

无

8. 需协调解决的问题：

1) 海原鑫源建筑有限公司；

无

2) 河南贤坤实业有限公司；

64 方阵有核桃树需要处理。65 方阵—2 货场需要移出。65 方阵—3 有个松树需要处理。73 方阵—1 土豆地需要处理。73 方阵—6 茯苓地需要处理。

3) 中南勘察基础工程有限公司；

协调施工地块事宜

4) 四川宏佳建设工程有限公司

无

9. 下周工作计划：

1) 海原鑫源建筑有限公司；

箱变基础放点，箱变基础开挖，支模，钢筋制作，浇筑；

2) 河南贤坤实业有限公司；

场平区域：菜棚拆除钢筋笼加工、浇筑基础桩、焊接预埋件。水泵房钢筋绑扎完成 100%、综合楼一层铺设完成 100%、围墙垫层浇筑完成 160 米。

3) 中南勘察基础工程有限公司；

加工钢筋笼、场地清表平整、放点，打孔，浇注；

4) 四川宏佳建设工程有限公司

加工钢筋笼、预埋件制作、打孔、放点、灌注、

3) 形象进度照片



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域: 69平台浇筑
拍摄时间: 2020.07.30 17:16
天气: 晴 28°C
地点: 吕梁市·321省道

今日水印
— 相机 —



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工内容: 安全质量培训
拍摄时间: 2020.07.26 15:42
天气: 晴 25°C
地点: 吕梁市·安头村
施工单位: 中南勘基单位

今日水印
— 相机 —



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域: 升压站
施工内容: 围墙基础机械夯实
拍摄时间: 2020.07.28 08:50
天气: 晴 19°C
地点: 吕梁市·321省道

今日水印
—相机—



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域: 升压站
施工内容: 综合楼一层顶板铺设
拍摄时间: 2020.07.30 14:19
地点: 未获取

今日水印
—相机—



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

●

施工区域: 交口项目光伏北区55#
施工内容: 钻孔
拍摄时间: 2020.07.28 14:44
天气: 晴 27°C

今日水印
- 相机 -



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

●

施工区域: 升压站
施工内容: 围墙基础开挖
拍摄时间: 2020.07.28 09:09
天气: 晴 19°C
地点: 吕梁市·321省道

今日水印
- 相机 -