

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 6 期

交口县水头镇光伏发电平价上网项目		填报周期：2020 年 6 月 4 日		
一、项目总体建设进度汇总：注：（5 兆瓦基础放点，打孔，灌桩及 33 公里围栏施工情况）				
1，光伏场区支架基础放点，已全部完成				
2，光伏场区支架基础打孔，已全部完成				
3，钢筋笼加工制作，累计完成 3344 个（全部完成）				
4，灌注基础，累计完成 3300 个（5.5 兆瓦）				
5，围栏放点，已完成				
6，围栏基础打孔 17 公里				
7，围栏安装 12 公里				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工		灌注基础累计完成 3300 个		
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	10mm 钢筋	2020/5/1	2020/5/12	2000kg 累计完成 100%
	6mm 钢筋	2020/5/2	2020/5/12	2000kg 累计完成 100%
	预埋件	2020/5/12	2020/5/12	累计完成 100%

	围栏材料	2020/5/22	2020/5/22	累计完成 30%
	围栏材料	2020/5/30	2020/5/30	累计完成 45%
11、人员/机械情况	机械，铲车 1 台 运输车 3 辆 混凝土搅拌机一套 施工人员 25 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工放点打孔				
2、首个基础灌注				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	个别施工区域存在土地纠纷问题			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	1，光伏场区支架基础放点完成 100% 2，光伏场区支架基础打孔完成 100% 3，基础桩浇筑完成 100% 4，围栏基础打孔，完成 60% 5，围栏基础浇筑，完成 60% 6，围栏护栏网安装，完成 60%			

5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	
7、其他	

填报人：_____审核人：_____时间：_____年____月____日

工程现场照片（含文字描述）：



