

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 1 期

交口县水头镇光伏发电平价上网项目		填报周期: 2020 年 4 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总: 注: (5 兆瓦基础放点, 打孔, 灌桩及 33 公里围栏施工情况)				
1, 光伏场区支架基础放点, 累计完成 3000 个。				
2, 光伏场区支架基础打孔, 累计完成 335 个。				
3, 钢筋笼加工制作, 累计完成 200 个				
4, 预埋件加工, 累计完成 60 个				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程(含对侧)				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货(), 已到货数量() % 延误原因及催货措施
	10mm 钢筋	2020/4/24	2020/4/24	2000kg 累计完成 50%
	6mm 钢筋	2020/4/24	2020/4/24	2000kg 累计完成 50%
	预埋件	2020/4/24	2020/4/24	200 套 累计完成 30%



11、人员/机械情况	机械, 打桩机一台, 钢筋笼加工机器一套, 电焊机 2 台 施工人员 11 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首个基础施工放点打孔	2020/4/15 打孔		2020/4/27 完成 335 个	村民阻工
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	村民阻工问题			
未解决的协调问题解决进展	村民阻工问题暂无解决			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	1, 光伏场区支架基础放点 70% 2, 光伏场区支架基础打孔 20% 3, 光伏区支架基础浇筑 10%			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				



7、其他

填报人: 张金贵 审核人: 王立杰 时间: 2020年4月27日

工程现场照片(含文字描述):

