

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 3 期

交口县水头镇光伏发电平价上网项目		填报周期: 2020 年 5 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总: 注: (5 兆瓦基础放点, 打孔, 灌桩及 33 公里围栏施工情况)				
1, 光伏场区支架基础放点, 已完成				
2, 光伏场区支架基础打孔, 累计完成 2025 个。(2.94 兆瓦)				
3, 钢筋笼加工制作, 累计完成 2325 个				
4, 灌注基础, 累计完成 889 个				
5, 围栏放点, 已完成				
6, 围栏基础打孔 2 公里				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工		灌注基础累计完成 889 个		
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程(含对侧)				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货(), 已到货数量() % 延误原因及催货措施
	10mm 钢筋	2020/5/1	2020/5/12	2000kg 累计完成 100%
	6mm 钢筋	2020/5/2	2020/5/12	2000kg 累计完成 100%
	预埋件	2020/5/12	2020/5/12	累计完成 100%



	围栏材料	2020/5/10	2020/5/10	累计完成 10%
11、人员/机械情况	机械, 打桩机一台, 钢筋笼加工机器一套, 电焊机 2 台 运输车 3 辆 施工人员 11 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工放点打孔	2020/4/15		2020/5/12 完成 2025 个	
2、首个基础灌注	2020/5/2 灌注		2020/5/12 实际完成 889 个	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	1, 光伏场区支架基础放点 100% 2, 光伏场区支架基础打孔 60% 3, 基础桩浇筑 50% 4, 围栏基础打孔, 浇筑, 安装 30%			
5、逆变/箱变工程				



6、外线工程

7、其他

填报人: 张金岩 审核人: 王立杰 时间: 2020年 5月 14日

工程现场照片(含文字描述):

