

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 第四十四期

项目：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目		填报周期：21.07.19—21.07.25		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、一区、二区钢结构安装工程：孔洞基础砼一次浇筑完成 100%，立柱安装完成100%，钢架梁安装完成100%，系杆安装完成100%，檩条安装完成100%，拉筋安装完成100%，孔洞基础砼二次浇筑完成100%。 三区：孔洞开掘打桩完成100%；孔洞基础砼一次浇筑完成 100%，立柱安装完成100%，钢架梁安装完成100%，系杆安装完成100%，檩条安装完成40%，拉筋安装完成25%，孔洞基础砼二次浇筑完成0%。三区低压电缆沟土建完成60%				
2、西区块设备基础土建工程垫层砼浇筑完成100%，承台钢筋绑扎完成 100%，承台砼浇筑完成 100%，砖墙砌筑完成100%，圈梁、构造柱支模完成约 100%，圈梁、构造柱钢筋绑扎完成约100%，圈梁、构造柱砼浇筑完成100%。				
3、西区块电缆沟开挖完成 100%，电缆沟排水沟支架制作完成100%，镀锌穿线管敷设完成 100%。				
4、一区、二区已并网。三区组件安装完成11%；光伏线缆敷设及接线完成0%，直流电缆敷设完成0%；电气一次设备（汇流箱）安装完成 0%。				
5、高压线缆终端已完成；已并网				
6、箱逆变器一体机，开关站及预制仓就位完成；已并网。				
7、高压电气设备及高压电缆试验调试完成100%。已并网。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、钢结构施工		三区系杆226根		
5、组件安装		三区组件完成1940块，共16905块		
6、箱逆变器		无		
7、送出工程（含对侧）		未进行		
8、现场调试		未进行		
9、出图情况		已出图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货，已到货数量 延误原因及催货措施
	组件	\	\	0/9576（三区）
	汇流箱	\	\	已全部到齐
	箱逆变器	\	\	已全部到齐
	开关站及SVG	\	\	已全部到齐
	钢结构材料	\	\	已全部到齐

	檩条	20210718/23	20210719/24	25%/75%
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）24人/天。叉车3台，登高车5台，运输车辆1辆			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析（三区）：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个桩基础施工	2021. 5. 3	2021. 5. 3	2021. 06. 25	三区
2、首套组件安装	2021. 7. 17	2021. 7. 17		
3、线路倒送电	20210630	20210705	20210705	送大众手续不全/已补齐全
4、首个发电单元并网	20210630	20210705	20210705	送大众手续不全/已补齐全
5、全容量并网	未进行	未进行	未进行	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容（三区）				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、开关站工程	无			
4、组件区域工程	组件安装			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	电缆沟地面浇筑			
7、钢结构（檩条）施工	檩条安装、拉筋安装、零星补漆			
7、其他	檩条到货，组件到货			

填报人：李大超

审核人：



填报日期：2021年7月25日

工程现场照片（含文字描述）：

总体平面图  上海大众宁波分公司三期17MW分布式光伏发电项目总体图 <table><tr><th>设备名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备注</th></tr><tr><td>光伏组件</td><td>330W</td><td>4000</td><td>块</td><td></td></tr><tr><td>逆变器</td><td>10kW</td><td>100</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>汇流箱</td><td>10kW</td><td>100</td><td>台</td><td></td></tr><tr><td>支架</td><td>10kW</td><td>100</td><td>套</td><td></td></tr><tr><td>接地线</td><td>10kW</td><td>100</td><td>米</td><td></td></tr></table>	设备名称	规格	数量	单位	备注	光伏组件	330W	4000	块		逆变器	10kW	100	台		汇流箱	10kW	100	台		支架	10kW	100	套		接地线	10kW	100	米		电缆沟回填 
设备名称	规格	数量	单位	备注																											
光伏组件	330W	4000	块																												
逆变器	10kW	100	台																												
汇流箱	10kW	100	台																												
支架	10kW	100	套																												
接地线	10kW	100	米																												
檩条镀锌层检查 	汇流箱接地桩打入 																														
组件螺丝紧固情况 	水沟铺管 																														
防台“烟花”检查 	拉筋安装 																														