

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 第四十六期

项目：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目		填报周期：21.08.01—21.08.07		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、一区、二区钢结构安装工程：孔洞基础砼一次浇筑完成 100%，立柱安装完成100%，钢架梁安装完成100%，系杆安装完成100%，檩条安装完成100%，拉筋安装完成100%，孔洞基础砼二次浇筑完成100%。 三区：孔洞开掘打桩完成100%；孔洞基础砼一次浇筑完成 100%，立柱安装完成100%，钢架梁安装完成100%，系杆安装完成100%，檩条安装完成100%，拉筋安装完成100%，孔洞基础砼二次浇筑完成95%。三区低压电缆沟土建完成75%				
2、西区块设备基础土建工程垫层砼浇筑完成100%，承台钢筋绑扎完成 100%，承台砼浇筑完成 100%，砖墙砌筑完成100%，圈梁、构造柱支模完成约 100%，圈梁、构造柱钢筋绑扎完成约100%，圈梁、构造柱砼浇筑完成100%。				
3、西区块电缆沟开挖完成 100%，电缆沟排水沟支架制作完成100%，镀锌穿线管敷设完成 100%。				
4、一区、二区已并网。三区组件安装完成46%；光伏线缆敷设完成5.2%，直流电缆敷设完成0%；电气一次设备（汇流箱）安装完成 100%。				
5、高压线缆终端已完成；已并网				
6、箱逆变器一体机，开关站及预制仓就位完成；已并网。				
7、高压电气设备及高压电缆试验调试完成100%。已并网。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、钢结构施工		三区38车棚位檩条安装全部完成，二次浇筑完成695个桩基础		
5、组件安装		三区组件完成6699块，共16905块		
6、箱逆变器		32处汇流箱全部安装完成		
7、送出工程（含对侧）		低压电缆沟土建及埋管施工完成75%		
8、现场调试		未进行		
9、出图情况		已出图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货，已到货数量 延误原因及催货措施
	组件	08.03	08.03	3192/12768（三区）
	汇流箱	\	\	已全部到齐
	箱逆变器	\	\	已全部到齐
	开关站及SVG	\	\	已全部到齐
	钢结构材料	\	\	已全部到齐

	檩条	20210802	20210802	10%/100%
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）29人/天。叉车3台，登高车5台，运输车辆1辆			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析（三区）：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个桩基础施工	2021. 5. 3	2021. 5. 3	2021. 06. 25	三区
2、首套组件安装	2021. 7. 17	2021. 7. 17		
3、线路倒送电	20210630	20210705	20210705	送大众手续不全/已补齐全
4、首个发电单元并网	20210630	20210705	20210705	送大众手续不全/已补齐全
5、全容量并网	待三区完成	待三区完成	待三区完成	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容（三区）				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、开关站工程	已投运			
4、组件区域工程	组件安装			
5、逆变/箱变工程	已投运			
6、外线工程	电缆沟地面浇筑，组件电缆敷设、照明电缆敷设			
7、钢结构（檩条）施工	已完工			
7、其他	组件到货			

填报人：李大超

审核人：



填报日期：2021年8月7日

工程现场照片（含文字描述）：

监理例会	檩条安装
	
组件安装	二次浇筑
	
汇流箱安装	组件螺栓力矩抽查
	