

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 3 期

（2020 年 5 月 11 日-2020 年 5 月 17 日）

提交部门：

监理项目部

编 制：

南玉荣

签 发 人：

王力杰

日 期：

2020 年 5 月 17 日

监理周报

项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间： 2020/05/17

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架已分散至对应位置。
材 料 进 场 情 况	本周组件到货 44 箱，共 1188 块。
材 料 进 场 检 验	目测外包装完好无破损，检查到场组件合格证，出厂检验报告
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	催促施工单位对进场材料报审下发监理工作联系单 1 份
安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、电缆桥架安装 2、组件二次吊运分散安装 3、部分线缆到货 4、逆变器槽钢到货、安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，佩戴防护口罩。 2、组织施工单位管理人员对到场的组件进行开箱检查。 3、要求施工单位组件搬运分散时要做到轻拿轻放，避免对组件造成隐裂。 4、组件安装前要求施工单位给工人做好技术交底。 5、督促施工单位对进场材料报审。
现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2020.05.11 15:14 天气: 阴 26°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2020.05.12 08:01 天气: 多云 22°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2020.05.13 18:27 天气: 晴 27°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2020.05.14 08:08 天气: 晴 22°C

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2020.05.15 07:51 天气: 晴 24℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 支架橡胶盖安装 拍摄时间: 2020.05.16 17:53 天气: 阴 30℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架底座焊接 拍摄时间: 2020.05.16 18:09 天气: 阴 29℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件到场吊装 拍摄时间: 2020.05.17 15:04 天气: 多云 33℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件到场吊装 拍摄时间: 2020.05.17 15:33 天气: 多云 32℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件到场卸货 拍摄时间: 2020.05.17 16:20 天气: 多云 32℃
备注		