

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 5 期

(2020 年 5 月 25 日-2020 年 5 月 31 日)

提交部门: 监理项目部

编 制: 南玉荣

签 发 人: 王力杰

日 期: 2020 年 5 月 31 日

监 理 周 报

项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间: 2020/05/31

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装 70%。 5、组件安装 20%，因有瑕疵，现已开始拆除打包。
材 料 进 场 情 况	本周无进场材料。
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	无
安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、组件拆卸吊装完成 2、电缆敷设 3、逆变器到货、安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，佩戴防护口罩。 2、组织施工单位管理人员对到场的组件进行开箱检查。 3、安全旁站组件吊装工作。 4、检查 MC4 插头安装及组串线连接。 5、要求施工单位在组件拆除搬运、打包过程中对组件进行保护。 6、要求施工单位对进场电缆进行报审。
现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件吊运分散 拍摄时间: 2020.05.26 07:51 天气: 阴 24℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2020.05.26 07:28 天气: 阴 24℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 逆变器及电缆桥架槽钢固定 拍摄时间: 2020.05.26 15:21 天气: 雨 29℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 电缆桥架安装 拍摄时间: 2020.05.28 08:00 天气: 多云 21℃

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备 • 有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 电缆桥架接地线安装 拍摄时间: 2020.05.30 07:48 天气: 阴 23°C 今日水印相机	 施耐德电气（厦门）开关设备 • 有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件拆除 拍摄时间: 2020.05.30 13:55 天气: 阴 27°C 今日水印相机
	 施耐德电气（厦门）开关设备 • 有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件搬运 拍摄时间: 2020.05.31 16:40 天气: 阴 28°C 今日水印相机	 施耐德电气（厦门）开关设备 • 有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件打包 拍摄时间: 2020.05.31 08:14 天气: 阴 24°C 今日水印相机
备注		