

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 7 期

(2020 年 6 月 8 日-2020 年 6 月 14 日)

提交部门:

监理项目部

编 制:

南玉荣

签 发 人:

王立杰

日 期:

2020 年 6 月 14 日

监 理 周 报

项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间：2020/06/14

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装 70%。 5、逆变器试安装 1 台
材 料 进 场 情 况	6 月 13 日逆变器全部到场，共 8 台。
材 料 进 场 检 验	检查到场逆变器合格证，出厂检验报告。
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	下发监理通知单 1 份。
安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、组件开箱检查，安装 2、电缆敷设 3、逆变器安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，佩戴防护口罩。 2、组织施工单位管理人员对到场的组件进行开箱检查。 3、要求施工单位在组件吊运过程中对组件进行保护，以免划伤边框，影响其使用寿命。 4、要求施工单位对进场逆变器进行报审。 5、夏季施工，屋面温度较高，要求施工单位天气情况调整施工时间，做好防暑工作。 6、要求施工单位对施工人员做好安全技术交底，避免工人踩踏组件及组件玻璃划伤等情况出现。
现场施工照片	 

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：组件吊装 拍摄时间：2020.06.13 19:03 天气：晴 27℃ 今日水印 - 相机 -	
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：逆变器安装 拍摄时间：2020.06.14 07:50 天气：多云 27℃ 今日水印 - 相机 -	
备注		