

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 10 期

（2020 年 6 月 29 日-2020 年 7 月 5 日）

提交部门： 监理项目部
编 制： 南玉荣
签 发 人： 王立杰
日 期： 2020 年 7 月 5 日

监 理 周 报

项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间: 2020/07/05

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装 70%。 5、逆变器安装 8 台。 6、组件全部安装完成 7、直流电缆敷设完成 50%。
材料进场情况	本周直流电缆进场 8 卷
材 料 进 场 检 验	检查直流电缆外观、合格证及出厂检验报告
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	下发监理工作联系单 1 份。
安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、6月30日前组件全部安装完成。 2、电缆桥架安装 3、直流电缆敷设 4、逆变器遮阳棚安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，遵守厂区制度。 2、夏季施工，屋面温度较高，要求施工单位天气情况调整施工时间，做好防暑工作。 3、直流电缆敷设检查 MC4 接头连接情况。 4、催促施工单位对电缆桥架生锈部位进行整改。 5、检查进场材料设备合格证及出厂检验报告。
现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架高度调整 拍摄时间: 2020.06.29 17:52 天气: 多云 31℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装接线 拍摄时间: 2020.06.29 17:45 天气: 多云 31℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架高度调整 拍摄时间: 2020.06.30 17:58 天气: 多云 30℃  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 电缆穿管绑扎 拍摄时间: 2020.07.01 18:29 天气: 阴 30℃

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装接线 拍摄时间: 2020.06.24 17:23 天气: 晴 32℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装接线 拍摄时间: 2020.06.25 17:55 天气: 多云 30℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 屋面破损临时修补 拍摄时间: 2020.07.03 18:28 天气: 多云 29℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 逆变器遮阳棚安装 拍摄时间: 2020.07.02 17:55 天气: 阴 29℃
备注		