

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 11 期

（2020 年 7 月 6 日-2020 年 7 月 12 日）

提交部门： 监理项目部
编 制： 南玉荣
签 发 人： 王立杰
日 期： 2020 年 7 月 12 日


监 理 周 报

项目名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间：2020/07/12

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装 70%。 5、逆变器安装 8 台。 6、组件全部安装完成。 7、直流电缆全部敷设完成。
材 料 进 场 情 况	本周接地圆钢全部进场
材 料 进 场 检 验	检查接地圆钢外观、合格证及出厂检验报告
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	无
安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、光伏逆变器接线。 2、配电房土建施工 3、并网计量柜到货安装就位 4、逆变器遮阳棚安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，遵守厂区制度。 2、要求施工单位给配电房施工人员安全技术交底，检查进场施工人员保险。 3、夏季施工，屋面温度较高，要求施工单位天气情况调整施工时间，做好防暑工作。 4、催促施工单位对进场材料设备报审，监理通知单内容整改回复。
现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设绑扎 拍摄时间: 2020.07.06 18:17 天气: 多云 30°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设绑扎 拍摄时间: 2020.07.07 17:57 天气: 多云 31°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设绑扎 拍摄时间: 2020.07.08 17:13 天气: 多云 30°C  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 屋面破损临时修补 拍摄时间: 2020.07.09 16:53 天气: 多云 28°C

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装接线 拍摄时间: 2020.06.24 17:23 天气: 晴 32℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 屋面托盘清理 拍摄时间: 2020.07.12 07:54 天气: 多云 28℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设绑扎 拍摄时间: 2020.07.12 18:46 天气: 多云 31℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 接地圆钢到场吊装 拍摄时间: 2020.07.12 08:52 天气: 多云 29℃
备注		