

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周 报

第 16 期

(2020 年 8 月 10 日-2020 年 8 月 16 日)

提交部门:

监理项目部

编 制:

南玉荣

签 发 人:

王立杰

日 期:

2020 年 8 月 16 日

监 理 周 报

项目名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间：2020/08/16

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装完成。 5、逆变器安装 8 台。 6、组件全部安装完成。 7、直流电缆全部敷设完成。 8、接地圆钢分散分散到位。 9、并网柜安装就位。 10、气象站安装完成。 11、交流电缆敷设完成。 12、交流电缆桥架盖板安装完成。
材 料 进 场 情 况	本周无材料进场。
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	下发监理通知单 1 份

安 全 情 况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。
下 周 工 作 要 点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、现场消缺整改，等待并网验收 正衡监理 1、要去施工单位尽快完成消缺整改。
备 注	