

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 四 期



(2020 年 6 月 22 日-2020 年 6 月 28 日)

工程名称	浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目	建设单位	海宁科茂微电网技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	海盐恒阳光伏新能源有限公司		
本周施工内容及进度	1、大宁、兄弟施工点导轨到场卸货。 2、兄弟标准件施工点安全护网已安装完成；5#屋面安装导轨完成 60%，4#屋面除锈及第一遍防腐刷漆今日基本完成。 3、壁丽雅装饰施工点斜撑加固基本完成。 4、大宁紧固件施工点爬梯焊接完成，安全护栏安装 50%，定位放点安装夹具完成 30%。		
下周计划	1、兄弟标准件施工点 5#导轨安装完成，3#屋面第二遍刷漆完成，安装夹具、导轨，4#、2#屋面进行除锈刷漆工作。 2、壁丽雅装饰施工点继续进行屋面加固施工。 3、大宁紧固件施工点安全护栏安装完成；屋面夹具、导轨安装完成。 4、后续施工材料、设备等准备进场。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、天气炎热屋面作业注意防暑，中午不宜施工，防止中暑。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控 2、		
设备材料进场情况	1、壁丽雅屋面安装材料到场。		
人员机械情况	人员:17 人，机械：无大型机械，		



兄弟标准件施工点 3#屋面除锈刷漆



兄弟标准件施工点 5#屋面安装导轨