

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 29 期

项目名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		填报周期：2020. 12. 21-2020. 12. 27		
本周工作如下：				
1、巡视施工现场，检查其消缺现场质量、安全，其基本符合要求。				
2、检查施工单位对现场吹翻组件排查、维修情况，审查签署施工单位报送资料。				
3、现场检查发现围栏施工进度缓慢、停滞不前，要求施工单位尽快解决相关问题，安排人员，加快围栏施工进度，按进度计划早日完成其施工。				
4、巡视施工现场，要求施工单位按进度计划完成道路施工。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场内道路	X#、XII#集电线路道路收方完成共 6155 米，道路面层铺筑完成共 2050 米，道路面层碾压，累计道路收方 6840/7000 米，道路面层铺筑 4790/5000 米。			
2、支架及组件安装	/			
3、逆变器及箱变	/			
4、其它	组件排查、维修。			
5、出图情况	施工图纸已全部完成，已领取 20 册：土建 4 册、电气 10 册、水工 1 册、远动 2 册、总图 3 册；设计已按集电线路命名联络会意见重新出版电气总平面图、电气主接线图蓝图。			
6、人员/机械情况	总包项目部管理人员 5 人，分包项目部管理人员 17 人，施工人员 40 人；现场施工有 4 台挖机、1 台压路机、3 辆随车吊机。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	6 月 19 日	6 月 27 日	7 月 10 日	
2、首套组件安装	6 月 26 日	6 月 30 日	7 月 14 日	
3、首个发电单元并网	9 月 10 日		9 月 16 日	
4、全容量并网	10 月 30 日		11 月 10 日	
四、主要协调问题及解决情况				

提出需要协调的问题	驱鸟方案需尽快确认，尽快开始进行施工。 升压站通讯管理机设备需更换，施工单位正在与南瑞继保沟通。 合法合规手续需尽快与清能公司前期办对接，安排专人逐项落实。 12日13日晚，因大风原因，现场组件被吹翻。12月15日保险公司已现场初步定损。正在安排施工人员对现场进行维修，102#箱变区域安装人员今日已进场，预计12月23日左右完成维修。
五、下周计划主要工作内容 1、督促施工单位加强对道路施工进度的管控，按计划完成现场道路修整工作。督促施工单位增加机械、人员配置，加快围栏施工。 2、施工单位需加强现场吹翻组件维修质量管理力度，认真检查每一处存在的问题，尽快完成整改、排查工作。 3、安全文明标语、警示牌、标示桩安装完善。光伏区垃圾清理。 4、道路施工需及时完成，要求施工单位对塘区地埂进行清表、除草、清理。 5、上传项目监理资料至监理云。	

填报人：刘晨瑞 审核人：陈渝 时间：2020年12月27日

工程现场照片（含文字描述）：



道路收方



道路面层平整、压实



道路收方、填筑



道路面层压实



道路收方



道路面层铺筑