

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-01

本周工作概况	1、业主项目部、监理项目部、施工单位项目部于 2020 年 06 月 19 日成立，建设单位公司领导亲临施工现场，组织召开项目开工仪式，并对施工进度、安全、质量做了重要部署及安排。 2、施工方人员于 2020 年 06 月 19 号进场 12 人。 3、施工项目部对施工人员办理临时进厂有关事项。 4、L3#楼 1#-4#屋面测量放线。 5、材料场金属夹具组装，转运至厂区屋面。 5、业主项目部、监理项目部于 2020 年 06 月 27 日组织已进场的全体施工人员进行《安全生产月》活动，并对施工人员进行安全教育等事项。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 1、屋面永久生命线支架散料时，未轻放，易对屋面彩钢瓦造成损伤。 2、永久生命线安装紧固时，个别螺栓紧固不到位。 3)、金属夹具组装时，螺栓有用错情况。
材料进场情况	无材料、设备进场。
材料进场	



检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	无隐蔽工程。
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-01）。 《安全质量技术交底》二份（编号：GFDZJBM12-01、GFDZJBM12-02） 《监理检查记录表》一份（编号：GFDZJBM14 -01）
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	部分施工人员佩戴安全帽，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育，本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面永久生命线安装完成，防护网安装。 2、屋面检修通道格栅板进场，调运至屋面并展开安装。 3、屋面光伏支架（导轨）调运至屋面。 2、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现 场 施	施工人员进场 12 人。暂无分班组。



工 人 员 班 组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	雨	雨	多云	雨	雨	雨	雨

编写人：田同有

编制时间：2020年06月27日



第一次监理例会



扫描全能王 创建