

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-02

本周工作概况	1、金属夹具安装。 2、业主项目部组织：“安全生产月”送清凉活动。 3、监理项目部组织《消防演练》活动。 4、屋面防护网、检修通道格栅板安装。 5、配合业主公司技术人员对已进场的箱逆变设备检查以及导轨、夹具校对。 6、监理项目部组织召开《监理周例会》。 7、施工项目部“五图一牌”制作完成，本周施工人员 18 人。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 1、屋面永久生命线支架散料时，未轻放，易对屋面彩钢瓦造成损伤。 2、永久生命线安装紧固时，个别螺栓紧固不到位。 3)、金属夹具组装时，螺栓有用错情况。
材料进场情况	无材料、设备进场。
材料进场检验	
隐	无隐蔽工程。



扫描全能王 创建

蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-02）。 《监理检查记录表》三份（编号：GFDZJBM14 -02、GFDZJBM14 -03、GFDZJBM14 -04）
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	屋面吊装材料时，起重机周围区域安全警戒带防护到位，但未悬挂安全警示标牌，本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面防护网安装完成。 2、屋面检修通道格栅安装完成。 3、屋面光伏支架（导轨）开始安装。 2、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现 场 施 工 人 员	施工人员 18 人。4 人为一个班组，两名管理人员。



班 组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	多云	雨	雨	多云	雨	多云	雨

编写人：田同有

编制时间：2020年07月06日



第二次监理例会



扫描全能王 创建