

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-04

本周工作概况	1、屋面金属夹具、导轨安装。 2、召开监理周例会。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 个别导轨与夹具未安装螺栓。
材料进场情况	无材料、设备进场。
材料进场检验	
隐蔽	无隐蔽工程。



验收情况	
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-04）。 《监理检查记录表》一份（编号：GFDZJBM14-05）
收文情况	无。
安全情况	本周无重大安全隐患。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面导轨完成。 2、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现场施工人员班	施工人员 18 人。4 人为一个班组，两名管理人员。



组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	阴	大雨	小雨	小雨转 阴	中雨	小雨	中雨

编写人：田同有

编制时间：2020年07月20日



第四次监理例会



扫描全能王 创建