

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-05

本周工作概况	1、金属夹具、导轨安装人员急剧减少。 2、电气班组进场四人，汇流箱支架材料下料，施工人员未携带工具，施工迟缓。 3、召开监理周例会，会议要求：土建班组人员尽快进场，参加厂区培训、考试。
施工质量情况	现场检查发现的问题： 个别夹具、导轨安装，螺栓紧固不到位，存在松动，漏安装螺栓情况。
材料进场情况	光伏电缆线 1*4m² 进场 125000m。
材料进场检验	监理项目部已检查验收
隐蔽	无隐蔽工程。



扫描全能王 创建

验收情况	
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-05）。 《监理检查记录表》一份（编号：GFDZJBM14-06） 《平行检查记录表》三份（编号：GFDZJBM26-01） （编号：GFDZJBM26-02）
收文情况	无。
安全情况	本周无重大安全隐患。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、小屋面安全防护完善，导轨开始安装。 2、电气班组开始屋面光伏组串电缆线敷设。 3、土建班组进场，参加厂区安全教育培训以及考试，进厂出入证手续办理，展开箱变基础土方开挖。 4、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 5、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现场施	安装施工人员 18 人。4 人为一个班组，电气施工人员 4 人，4 名管理人员，共计 26 人。



工 人 员 班 组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	小雨转 多云	晴	多云转 小雨	大雨

编写人：田同有

编制时间：2020年07月27日



第五次监理例会



扫描全能王 创建