

# 监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-06

|        |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本周工作概况 | <p>1、电气班组 8 人，屋面光伏组串电缆线敷设。</p> <p>2、土建班组 8 人，05#06#、07#08#、09#10#箱变基础土方开挖。</p> <p>3、安装班组 10 人，屋面光伏组件安装、紧固。</p> <p>4、05#06#、07#08#、09#10#箱变基础安全防护。</p> <p>5、召开监理周例会，会议要求：土建班组人员尽快进场，参加厂区培训、考试。</p> <p>6、图纸会审。</p> |
| 施工质量情况 | <p>现场检查发现的问题：</p> <p>1、光伏组件安装过程中，个别施工人员把电动扳手、材料小桶放在光伏组件上（监理现场进行批评、教育，并进行规范演示正确操作方法）。</p> <p>2、箱变基础定位放线不准确，各基础标高不一，基础垫层浇筑不符合设计要求，</p>                                                                             |
| 材料进场情况 | 无材料、设备进场。                                                                                                                                                                                                        |
| 材料进场检验 | 无验收。                                                                                                                                                                                                             |
| 隐      | 1、箱变基础验槽，不符合设计要求，要求施工单位进行整改。                                                                                                                                                                                     |



扫描全能王 创建

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔽<br>验<br>收<br>情<br>况 | 2、基础垫层混凝土标号达不到设计要求 (C15), 监理项目部要求重新浇筑。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 发<br>文<br>情<br>况      | <p>《监理会议纪要》一份 (编号: GFDZJBM09-06)。</p> <p>《安全检查记录表》一份 (编号: GFDZJBM14 -AQ-001)</p> <p>《监理检查记录表》二份 (编号: GFDZJBM14 -07)</p> <p>(编号: GFDZJBM14 -08)</p> <p>《平行检查记录表》一份 (编号: GFDZJBM26-03)</p> <p>(编号: GFDZJBM26-04)</p> <p>《监理通知单》三份 (编号: GFDZJBM08-01)</p> <p>(编号: GFDZJBM08-02)</p> <p>(编号: GFDZJBM08-03)</p> |
| 收<br>文<br>情<br>况      | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安<br>全<br>情<br>况      | <p>1、箱变基础安全防护不到位。</p> <p>2、屋面临边作业人员未按厂区工程部要求穿戴安全带。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 下<br>周<br>工<br>作<br>要 | <p>监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工:</p> <p>1、屋面光伏组件吊装, 施工作业人员增加。</p> <p>2、电气班组屋面汇流箱、组串逆变器支架安装以及光伏组串电缆线敷设。</p> <p>3、箱变、箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑。</p> <p>4、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业, 确保施工现场人员、设备零事故。</p>                                                                                                                   |



|                        |                                                               |   |   |    |   |    |   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|
| 点                      | 5. 及时清理施工现场材料垃圾, 保持文明施工。                                      |   |   |    |   |    |   |
| 现场施工<br>人员<br>班组<br>情况 | 安装施工人员 10 人, 4 人为一个班组。电气施工人员 8 人, 土建班组 8 人, 4 名管理人员, 共计 30 人。 |   |   |    |   |    |   |
| 天气                     | 1                                                             | 2 | 3 | 4  | 5 | 6  | 7 |
|                        | 小雨                                                            | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 多云 | 晴 |
|                        |                                                               |   |   |    |   |    |   |

编写人: 田同有

编制时间: 2020 年 02 月 07 日



第六次监理例会



扫描全能王 创建