

监 理 周 报

项目名称: 溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号: GFDZJBM12-07

本周工作概况	1、屋面光伏组串电缆线敷设完成。 2、05#06#、07#08#、09#10#箱变基础钢筋绑扎、模板支护完成,基础承台混凝土 C30 浇筑完成。 3、屋面光伏组件之间防雷接地(黄绿线 $1 \times 4\text{mm}^2$)、光伏板 MC4 插头连接,光伏支架安装固定。 4、光伏组件屋面吊装,分流组件。 5、业主公司技术部对已进场的光伏支架进行 EL 检测。
施工质量情况	现场检查发现的问题: 1、光伏组件安装过程中,屋面未做安全平台,组件重量超出彩钢瓦荷载范围。 2、施工单位屋面吊装光伏组件过程中,叉车叉到光伏组件包装箱下方,导致两块组件破碎。检测组件过程中,因施工人员对组件摆放不正确,导致最下方一块组件破损。共计受损三块。
材料进场情况	无材料、设备进场。
材料进场检验	无验收。
隐	1、05#06#、07#08#、09#10#箱变基础钢筋绑扎验收,发现 07#08#、09#10#箱



扫描全能王 创建

验收情况	变基础挑檐钢筋绑扎不符合设计要求（双层双向），现场绑扎为单层单向，要求施工人员严格按设计要求重新绑扎。 2、模板支护验收，发现基础立柱模板倾斜，不符合设计要求，要求施工单位进行整改。
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-07）。
收文情况	无。
安全情况	1、屋面临边作业人员未按厂区工程部要求穿戴安全带。 2、屋面转运光伏组件过程中人员未按要求走检修通道，个别人员踩踏彩钢瓦屋脊。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面光伏组件吊装，施工作业人员增加。 2、电气班组屋面汇流箱、组串逆变器支架安装以及光伏组串电缆线敷设完成。 3、箱变、箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑完成。 4、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 5、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。



现场施工 人员 班组 情况	安装施工人员 10 人。4 人为一个班组。电气施工人员 8 人，土建班组 8 人，4 名管理人员，共计 30 人。						
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	多云	晴	多云	晴

编写人：田同有

编制时间：2020 年 08 月 17 日



第七次监理例会



扫描全能王 创建