

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-08

本周工作概况	1、屋面汇流箱、组串式逆变器支架安装固定。 2、05#06#、09#10#箱变基础钢梁柱、挑檐混凝土 C30 浇筑完成。 3、屋面光伏组件之间防雷接地（黄绿线 $1*4\text{mm}^2$）、光伏板 MC4 插头连接，光伏支架安装固定。 4、光伏组件屋面吊装，分流组件。 5、07#08#箱变、箱逆变模板支护。
施工质量情况	现场检查发现的问题： 1、05#06#、07#08#箱变、箱逆变挑檐钢筋绑扎不符合设计要求（发现挑檐低筋未做垫块、钢筋绑扎为单层单向，设计图纸挑檐钢筋绑扎为双层双向），挑檐支模不在同一水平面。监理项目部已要求施工单位进行整改。 2、光伏组件中压块螺栓安装过程中，安装螺栓规格型号不符合设计要求。
材料进场情况	电缆桥架进场规格型号：100mm*100mm*150m、200mm*100mm*600m、400mm*100mm*600m、600mm*200mm*200mm*830m。
材料进场检验	监理项目部按要求对四种不同型号的电缆桥架进行验收。
隐蔽	无。



扫描全能王 创建

验收情况	
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-08）。 《旁站监理记录表》二份（编号：GFDZJBM30-01）（编号：GFDZJBM30-02）。 《安全旁站监理记录表》一份（编号：GFDZJBM22-PZJL-02）。 《组件安装质量技术交底》一份（编号：GFDZJBM12-03）。 《监理通知单》二份（编号：GFDZJBM08-04）（编号：GFDZJBM08-05）。 《工程罚款单》一份（ZHJL-FKD-01）。
收文情况	无。
安全情况	1、屋面临边作业人员未按厂区工程部要求穿戴安全带。 2、屋面转运光伏组件过程中人员未按要求走检修通道，个别人员踩踏彩钢瓦屋脊。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面光伏组件吊装，分料，光伏组件安装固定要同步开展施工作业。 2、电气班组屋面电缆桥架进行敷设安装。 3、07#08#箱变、箱逆变基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑完成。01#02#，03#04#以及一二次预制舱基础进行开挖、垫层浇筑，钢筋绑扎以及模板支护完成 4、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。



	5、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。						
现场施工 人员 班组 情况	安装施工人员 10 人。4 人为一个班组。电气施工人员 8 人，土建班组 8 人，4 名管理人员，共计 30 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	多云	晴	多云	晴

编写人：田同有

编制时间：2020 年 08 月 24 日



第八次监理例会



扫描全能王 创建