

监 理 周 报

项目名称：溧阳时代新能源三期 10.6WM 分布式光伏项目 编号：GFDZJBM12-15

| | |
|----------------------------|--|
| 本周 工 作 概 况 | <ol style="list-style-type: none">1、厂房东区破路电缆沟混凝土浇筑完成，铺沙盖砖完成 15%。2、停车场电缆沟开挖完成 50%。停车场车棚钢结构立柱、斜梁二次刷面漆完成 100%3、停车场车棚光伏组件安装固定完成 100%。组串式逆变器支架、设备安装固定完成。4、停车场车棚光伏组件安装固定完成 80%，光伏组件连接线连接、绑扎固定完成 60%。5、屋面光伏方阵防雷接地热镀锌扁钢（25*4）敷设安装、连接 100%（部分南北向未固定）。6、5#6#箱逆变设备接线完成。7、监理项目部组织召开《监理周例会》一次，业主项目部组织召开《进度专题会议》一次，做会议纪要二份。 |
| 施 工 质 量 情 况 | <p>现场检查发现的问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1、本周厂房东区草坪电缆沟开挖深度不符合设计要求（除部分段落地理环境影响外）。部分段落电缆沟内水泥块未清理（监理项目部已多次要求清理，上周存在的问题，本周仍未整改）。2、停车场车棚部分钢结构组装部件紧固螺栓缺少平垫、弹簧垫。3、箱变、箱逆变设备进出线孔与基础不相符，整改不及时、不到位，严重制约电气班组施工进度（上周存在的问题）。4、LY3 厂房屋面多余的以及损伤的光伏组件未收集到材料仓库存放，存在着较大的安全隐患。5、施工单位对时代新能源有限公司、项目部的通知，拒不执行，已对施工单位处以 2 万元罚款（工程罚款单 07）。6、电缆沟、箱逆变基础施工区域安全防护不到位。 |



| | |
|--------|--|
| | <p>监理项目部要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、施工项目部对施工现场安全、质量、进度要严格管理到位，杜绝厂区工程部、安全部再次提出安全问题，一经发现，将对你单位进行考核。 2、本周时代新能源有限公司上级有关部门要来厂区检查工作，你单位立马安排人员进行电缆沟内电缆敷设，按规范要求回填，破路电缆沟进行混凝土浇筑恢复，并加以安全防护以及多余的施工垃圾彻底清理。 3、停车场车棚光伏组件安装、M4 插头连接本周内必须完成，并清理现场垃圾。 4、电气部分要加快施工进度，增加技术人员，箱逆变、箱变接线本周内完成。 5、关于 LY3 厂房东侧北头电缆敷设事宜，由项目部与厂区工程部进行沟通。 |
| 材料进场情况 | <p>设备、材料进场：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、缺少的电缆桥架：400*100、500*100、600*100、800*100。 2、LB4-60HPH-375M,30 块/箱，26 箱。 |
| 材料进场检验 | <p>监理项目部对甲供设备以及材料进场进行了验收。</p> |
| 隐蔽验收情况 | <p>无。</p> |



| | |
|------------|--|
| 发文情况 | <p>《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-15）。</p> <p>《进度专题会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-JDZTHY-06）</p> <p>《监理检查记录表》一份（编号：GFDZJBM14-21）</p> <p>《监理通知单》三份（编号：GFDZJBM08-11）（编号：GFDZJBM08-12） （编号：GFDZJBM08-13）。</p> <p>《工程罚款单》二份（编号：ZHJL-FKD-06）（编号：ZHJL-FKD-07）。</p> <p>《平行检查记录表》一份（编号 GFDZJBM26-16）</p> |
| 收文情况 | 无。 |
| 安全情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1、本周破路电缆沟，草坪电缆沟安全防护不到位。 2、停车场光伏组件安装人员安全带穿戴不符合厂区安全部要求。 3、本周无安全隐患，零事故。 |
| 下周工作要点 | <p>监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、停车场车棚光伏组件连接线接线完成，电缆沟开挖完成。 2、集中式逆变器、箱变低于电缆头施工完成。 3、破路电缆沟混凝土浇筑完成，电缆敷设完成（9#10#-5#6#段落），电缆沟铺沙盖砖、土方回填完成。 4、屋面光伏区防雷接地继续连接、安装固定。 5、排查屋面光伏组串电压情况，是否存在问题。 6、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。 |
| 现场施工人员班组情况 | 安装施工人员 8 人，电气施工人员 12 人，土建班组 3 人，3 名管理人员，共计 26 人。 |



| | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|---|---|---|
| 天气 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| | | | | | | | |

编写人：田同有

编制时间：2020年10月12日

