

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020年 第三期

项目：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2020年8月17日—8月23日		
<b>一、项目总体建设进度汇总：</b>				
1、南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%。				
2、南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 80%。				
3、沙河厂区未开始进场施工。				
4、南和厂区挂面车间 2 屋顶组件调运和分散摆放完成约占到货量的 100%。				
5、南和厂区挂面车间 2 屋顶组件安装固定、组串连接及接地线完成45%。				
6、南和厂区导轨、支架安装图已完成，电气图纸电子档已出来。沙河图纸正在完善过程中。				
<b>二、本周工程建设工作内容及完成情况</b>				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 80%。			
5、支架及组件安装	南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%，组件开始调运分散摆放，完成约100%，南和厂区挂面车间 2 屋顶组件安装固定、组串连接及接地线已按图纸设计要求完成50%，其他屋顶均还没有进行施工。			
6、逆变器及箱变	未开始安装。			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未开始			
9、出图情况	南和厂区导轨支架安装图已出，南和厂区电气图电子档已出（纸质版未见），沙河厂区图纸正在完善过程中。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施
	组件	8月12日	8月12日	南和厂区组件到货约 50%。
	汇流箱	无		
	逆变器	未知	未知	
	变压器	无		
	线缆	8月14日	8月14日	
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）21人/天。吊车一台。			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	8月3日	8月3日	待定	因组件到货进行组件抢装。
2、首套组件安装	8月12日	8月12日	8月27日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	8月30日			
5、全容量并网	9月30日			
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
提出需要协调的问题	其余组件采购及到货期不确定，影响安装进度。			
未解决的协调问题解决进展	电气图纸有电子档，但详图还未见。			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	挂面车间 2 屋顶组件安装。其余组件进场时间待定。			
5、逆变/箱变工程	逆变器支架制作还未开始			
6、外线工程	无			
7、其他	完成制粉车间 2 和制粉车间 3 屋顶混凝土配重块砼浇筑，			

填报人： 戚平 审核人： \_\_\_\_\_ 时间： 2020年08月28日

工程现场照片（含文字描述）：



南和厂区俯瞰图



沙河厂区屋顶考察



组件吊运



组件安装固定



组件分散