

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 第五期

项目：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2020 年 8 月 31 日—9 月 6 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%。				
2、南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 100%。				
3、南和厂区挂面车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 100%。				
4、南和厂区锅炉房屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约35%。				
5、南和厂区挂面车间 2 屋顶组件调运和分散摆放完成约占到货量的 100%。				
6、南和厂区挂面车间 2 屋顶组件安装固定、组串连接及接地线完成 100%。				
7、南和厂区成品库屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%。				
8、南和厂区挂面车间 2 屋顶组串电缆放线完成 50%。				
9、沙河厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 10%。				
10、南和厂区导轨、支架安装图已完成，电气图纸电子档出来。沙河厂区导轨支架安装图电子档已出（纸质版未见），沙河厂区电气图正在完善过程中。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		1、南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约100%。 2、南和厂区挂面车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约100%。 3、南和厂区锅炉房屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约35%。		
5、支架及组件安装		南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%，组件开始调运分散摆放，完成约100%，南和厂区挂面车间 2 屋顶组件安装固定、组串连接及接地线已按图纸设计要求完成100%，南和厂区成品库屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%，南和厂区制粉车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 25%，其他屋顶均还没有进行施工。		
6、逆变器及箱变		未开始安装。		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		未开始		
9、出图情况		南和厂区导轨支架安装图已出，南和厂区电气图电子档已出（纸质版未见），沙河厂区导轨支架安装图电子档已出（纸质版未见），沙河厂区电气图正在完善过程中。		
	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%） 延误原因及催货措施

10、设备到货情况	组件	8 月 12 日	8 月 12 日	南和厂区组件到货约 50%。
	汇流箱	无		
	逆变器	未知	未知	
	变压器	无		
	线缆	8 月 14 日	8 月 14 日	
11、人员/机械情况	施工人员（含管理）23 人/天。吊车一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	8 月 3 日	8 月 3 日	待定	因组件到货进行组件抢装。
2、首套组件安装	8 月 12 日	8 月 12 日	8 月 27 日	
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	8 月 30 日			
5、全容量并网	9 月 30 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	其余组件采购及到货期不确定，影响安装进度。			
未解决的协调问题解决进展	电气图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	南和厂区挂面车间 2 屋顶组件安装已完成。其余组件进场时间待定。			
5、逆变/箱变工程	逆变器支架制作还未开始			
6、外线工程	无			
7、其他	完成锅炉房屋顶和制粉车间 3 屋顶混凝土配重块砼浇筑，			

填报人： 戚 平 审核人： _____ 时间： 2020 年 09 月 06 日

工程现场照片（含文字描述）：



南和厂区俯瞰图



沙河厂区屋顶考察



沙河厂区导轨安装



南和厂区导轨材料吊运



南和厂区导轨安装



配重砼浇筑