

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 01 期

项目：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米 山顶村 60MW（三期 30MWp） 光伏电站项目		填报周期：2020 年 10 月 5 日—10 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、场地平整 3MW, 完成 10%. 2、新修、整理路面 300 米，完成 0.01%. 3、GPS 放点 1710 个，完成 6.04%. 4、打孔 800 个，完成 2.83%. 5、灌桩 38 个，完成 0.13%. 6、箱逆变场地平整 2 个，完成 6.67%.				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	300 米			
2、GPS 放点	1710 个			
3、打孔	800 个			
4、灌桩	38 个			
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	地锚桩		2020.10.8	3000 个
6、人员/机械	15 人，挖掘机 3 台，打孔机 2 台，铲车 1 台，搅拌机 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、场地道路工程	25 区场地平整			
2、放点打孔	25 区放点，25、27 区打孔			
3、地锚桩灌注	26 区灌注			
4、支架安装				
5、逆变/箱变基础工程				
6、组件安装工程				
7、箱变逆变安装				

填报人：许青松 审核人：张献兵 时间：2020 年 10 月 11 日