

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 04 期

项目：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米 山顶村 60MW（三期 30MWp) 光伏电站项目		填报周期: 2020 年 10 月 26 日—11 月 1 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、场地平整 9.1MW, 完成 30.33%. 2、新修、整理路面 600 米，完成 6.6%。 3、GPS 放点 9105 个，完成 32.18%. 4、打孔 7853 个，完成 27.76%。 5、灌桩 5518 个，完成 19.5%。 6、箱逆变场地平整 15 个，完成 50%. 基础混凝土浇筑完成 4 个，完成 13.33%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场地、道路工程	场地 2.1MW			
2、GPS 放点	2063 个			
3、打孔	2612 个			
4、灌桩	2176 个			
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	组件 340MW		2020.10.26 ---10.30	17474 块，累计到货 19970 块
6、人员/机械	62 人，挖掘机 3 台，打孔机 5 台，铲车 1 台，搅拌机 2 台			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工			2020.10.26	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展	土地征用未进行完			
五、下周计划主要工作内容				
1、场地道路工程	土地边征收边平整			
2、放点打孔	40 号区域			
3、地锚桩灌注	40、50 号区灌注			
4、支架安装	48、49、50 号区域			
5、逆变/箱变基础工程	43、48、49、50 号箱变基础梁板，29、30 号条基			
6、组件安装工程				
7、箱变逆变安装				

填报人：许青松 审核人：张献兵 时间：2020 年 11 月 1 日