

项目：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp） 光伏电站项目		填报周期：2020 年 11 月 16 日—11 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、场地平整 22.3MW, 完成 74.33%. 2、整理路面 2.05 千米，完成 51.25%。 3、GPS 放点 13819 个，完成 48.84%. 4、打孔 11446 个，完成 40.45%. 5、灌桩 8956 个，完成 31.65%. 6、箱逆变场地平整 29 个，完成 96.67%. 基础混凝土浇筑完成 17 个，完成 56.67% 7、340 支架安装 90 组，完成 15.73%. 8、445 支架安装 160 组，完成 11.04% 8、组件安装 85 组，完成 14.86%.				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场地、道路、放点、打孔、灌桩	场地平整 0.3MW,整理路面 0.3 千米			
2、箱逆变基础	混凝土浇筑完成 5 个。			
3、支架、组件	支架安装 160 组			
4、				
5、设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	组件 340MW			
	导轨		2020.11.16	2708 支，累计到货 5171 支

			2020.11.23	
	斜梁		2020.11.16 2020.11.23	1078 支, 累计到货 3080 支
	斜撑		2020.11.16	764 支, 累计到货 4981 支
	立柱		2020.11.16	366 支, 累计到货 4654 支
	通信光缆		2020.11.19	12000 米
	直流电缆		2020.11.19	2×70 20000 米 2×50 3500 米
6、人员/机械			130 人, 挖掘机 4 台, 打孔机 5 台, 铲车 3 台, 吊车 1 台	
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工			2020.10.26	
2、首套组件安装			2020.11.7	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展	山上树木未处理			
五、下周计划主要工作内容				
1、场地道路工程	剩余场地施工			
2、放点打孔	根据场地打孔			
3、地锚桩灌注	34、35、36、37、38、39、43、44 区灌注			

4、支架 安装	根据灌桩进度安装支架
5、逆变 /箱变基 础工程	42、44、47、49、50、51、52、53、54 号基础
6、组件 安装工 程	
7、箱变 逆变安 装	33、34 号箱变逆变安装

填报人：许青松 审核人：张献兵 时间：2020 年 11 月 22 日