

项目：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp） 光伏电站项目		填报周期：2020 年 11 月 23 日—11 月 29 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、场地平整 23.2MW, 完成 77.33%. 2、整理路面 2.65 千米，完成 66.25%。 3、GPS 放点 15769 个，完成 55.73%. 4、打孔 12668 个，完成 44.77%。 5、灌桩 10265 个，完成 36.28%。 6、箱逆变场地平整 30 个，完成 100%. 基础混凝土浇筑完成 28 个，完成 93.33% 7、340 支架安装 130 组，完成 22.73%. 8、445 支架安装 210 组，完成 14.49% 9、340 组件安装 110 组，完成 19.23%. 10、箱变安装就位 12 台，逆变器安装就位 11 台。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、场地、道路、放点、打孔、灌桩	场地平整 0.9MW,整理路面 0.6 千米,放点 1950 个，打孔 1222 个，灌桩 1309 个。			
2、箱逆变基础	混凝土浇筑完成 11 个。			
3、支架、组件	支架安装 90 组,组件安装 25 组。			
4、箱变、逆变器	箱变安装 12 台，逆变器安装 11 台。			
5、设备到货情	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。

况	组件 445MW				
	导轨		2020.11.24 2020.11.25 2020.11.26 2020.11.27 2020.11.28	14585 支，累计到货 17665 支	
	斜梁		2020.11.24 2020.11.25 2020.11.26 2020.11.27 2020.11.28	5350 支，累计到货 8470 支	
	斜撑		2020.11.24 2020.11.25 2020.11.26 2020.11.27 2020.11.28	7878 支,累计到货 12859 支	
	立柱		2020.11.24 2020.11.25 2020.11.26 2020.11.27 2020.11.28	13629 支，累计到货 18283 支	
6、人员/机械			130 人，挖掘机 4 台，打孔机 5 台，铲车 3 台，吊车 1 台		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：					
项目主节点		计 划 日 期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				2020.10.26	
2、首套组件安装				2020.11.7	
3、线路倒送电					
4、首个发电单元并网					

5、全容量并网					
四、主要协调问题及解决情况					
提出 需要 协调 的问 题					
未解 决的 协调 问题 解决 进展	51、52、53 区场地树木无进展				
五、下周计划主要工作内容					
1、场地道路工程					
2、放点打孔		40、41、42、47 区			
3、地锚桩灌注		40、41、42、47 区			
4、支架 安装	40、41、42、43、44、45、46、47 区				
5、逆变 /箱变基 础工程	无				
6、组件 安装工 程	25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、41、42、43、44、45、46、47、50 区				
7、箱变 逆变安 装	25、26、34、35、36、37、38、39、45、46、47、49、50、54 号箱变逆变安装				

填报人：许青松 审核人：张献兵 时间：2020 年 11 月 29 日