

普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

位置	项目及容量	状态
日照市	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目	施工准备阶段，目前只有 2#车间檩条加固

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	34-27	35-26	35-25	31-23	35-26	33-26	35-26
	多云	晴	多云	多云	小雨	多云	晴
原材料进场							
工程进度	计划				实际完成		
	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目	屋面采光井防护，夹具施工， 檩条加固			夹具导轨整改完成 临边维护完成 检修通道材料吊至屋面未安装 高新区暂未进场 1、B-2 和 B-5 仓库检修通道、 桥架、逆变器就位完成 2、接地扁铁焊接完成 1110 米		
质量监督	1 监理日常监督						
下周重点工作	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目			下周计划：检查工序各项指标是否安装合格， 检查施工人员安全防疫措施是否到位，检查 并督促施工单位收集及整理资料			
急需协调事宜	暂无						

三、现场照片：

2# 厂区加固



施工记录

天气: 多云 30度 南风≤3级 湿度78%
经度: 118.7674751
纬度: 35.5795313
地址: 日照市莒县园区路在山东东盛橡胶科技股
工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司5.35MW
分布式光伏发电项目
日期: 2020-08-25 08:27:39

2# 厂区加固



施工记录

天气: 多云 30度 南风≤3级 湿度78%
经度: 118.7674126
纬度: 35.5794590
地址: 日照市莒县园区路在山东东盛橡胶科技
股份有限公司-东南门附近
工程名称: 日照市天海新能源科技有限公司5.35MW
分布式光伏发电项目
日期: 2020-08-25 08:27:39