

普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

位置	项目及容量	状态
日照市	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目	目前 2#车间檩条加固， 2#车间夹具施工

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	34-27	35-26	35-25	31-23	35-25	33-26	35-26
	多云	晴	多云	多云	小雨	多云	多云
原材料进场							
工程进度	计划				实际完成		
	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目		屋面采光井防护，夹具施工，檩条加固，材料到场		2#车间檩条加固完成 1/3, 屋面夹具完成		
质量监督	1 监理日常监督						
下周重点工作	日照市天海新能源科技有限公司 5.35MW 分布式光伏发电项目			下周计划：检查工序各项指标是否安装合格，检查施工人员安全防疫措施是否到位，检查并督促施工单位收集及整理资料，督促支架材料到位			
急需协调事宜	暂无						

三、现场照片：

