

编号: ZFBH-JL-JLZB-004

振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

监 理 周 报

第四期

2020 年 12 月 21 日—2020 年 12 月 27 日

总监理工程师:

修智明



常州正衡电力工程监理有限公司

振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目监理项目部

2020 年 12 月 27 日

监 理 周 报

一、本周工程实施情况

2 区、3 区支架安装完成。

2 区组件安装完成。

2 区、3 区、5 区、6 区接地完成。

汇流箱安装完成。

2 区、3 区桥架安装完成。

柱头立柱焊接防腐完成。

本周施工单位现场管理人员 2 人，施工人员 18 人。电焊机 1 台。

二、本周监理工作情况

巡视工地，检查现场施工质量、进度、安全文明工作。

验收现场组件、支架、接地、桥架安装质量。

检查进场材料质量。

组织召开第三次工地例会。

发监理工作联系单，要求施工单位项目部做好冬季安全用电及防火工作。

三、工程存在问题及建议

四、下周监理工作重点

现场质量控制：支架组件安装施工质量、桥架、电缆敷设施工质量。

现场安全文明管理工作，施工进度控制。

五、现场影像资料



支架安装



组件安装



桥架安装



第三次工地例会

常州正衡电力工程监理有限公司
振发太阳能科技滨海有限公司增容技改监理项目部

2020年12月27日

