

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 03 期

项目：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	填报周期： 2020.11.30-2020.12.6
本周工作如下： 1、每日四川胜邦建筑工程有限公司进行技术交底。 2、现场到货组件 0.46MW。 3、编辑上传监理日志 2020.11.17-2020.12.6。 4、督促施工方尽快提交前期报审资料并下发联系单 001、002、003、004。 5、将 11 月份廉政服务、廉洁告知书、考勤上传至监理云平台。 6、上传设备材料开箱记录 001、002。 7、编辑监理前期资料共计 14 份上传至监理云平台。 8、上传安全旁站 001-006。 9、进场确认单上传至监理云平台。 10、会议纪要 001、002 上传至监理云平台。 11、上传监理检查记录表 001 至监理云。 12、上传平行检验记录 001-006 至监理云平台。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	
2、开关站/升压站	
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	
6、逆变器及箱变	
7、送出工程（含对侧）	
8、现场调试	
9、出图情况	已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD 电气图但未包含逆变器位置和电缆走势

	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
10、设备/材料到货情况				1、组件到货 0.46MW。 2、钢结构加固方管到货 1410 根。（100%） 3、钢筋拉条到货 3500 根（100%）。
11、人员/机械情况	施工人员 11 人，其中管理人员 2 人,折叠式升降机 2 辆（14M、24M），汽车 2 辆，大功率电钻 2 把，激光打点仪 2 台，电动扳手 2 把			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	12.30			
5、全容量并网	待定			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1. 焊条车间屋面檩条安装。 2. 水泵车间钢结构打孔及拉条安装。 3. 阀门车间屋顶安装屋面瓦片。				

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 12 月 6 日

现场照片（含文字描述）：



