

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 07

项目：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	填报周期： 2020.12.28-2021.1.3
本周工作如下； 1、每日四川胜邦建筑工程有限公司进行技术交底。 2、现场到货组件 1.34MW，到货支架及夹具 1.34MW。 3、编辑上传监理日志 2020.11.17-2021.1.3。 4、督促施工方尽快提交前期报审资料并下发联系单 001、002、003、004、006、007。 5、将 11、12 月份廉政服务、廉洁告知书、考勤上传至监理云平台。 6、上传设备材料开箱记录 001-019。 7、编辑监理前期资料共计 14 份上传至监理云平台。 8、上传安全旁站 001-013。 9、进场确认单上传至监理云平台。 10、会议纪要 001、002 上传至监理云平台。 11、上传监理检查记录表 001-004 至监理云。 12、上传平行检验记录 001-025 至监理云平台。 13、上传质量安全活动记录 001-006。 14、上传工程罚款单 001。 15、上传监理旁站 001-004。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	
2、开关站/升压站	1#、2#、3#、4#、5#、6#基础开槽完成并将 6 台并网柜就位，及 6 台并网柜电表及通信端接线
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	阀门屋面支架及组件安装完毕（0.39MW），焊条屋面支架安装完毕（0.3036MW）组件散料完成（0.1628MW）
6、逆变器及箱变	阀门屋面逆变器安装 3 台
7、送出工程（含对侧）	

8、现场调试				
9、出图情况	已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD 电气图但未包含逆变器位置和电缆走势			
10、设备/材料 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货 日期	累计到货
				1、组件到货 1.34MW。 2、钢结构加固方管到货 3010 根。（100%） 3、钢筋拉条到货 3500 根（100%）。 4、支架、夹具到货 1.4MW。 5、直流电缆到货 6500m,交流电缆到货 800m。 6、夹具、导轨、压块到货 1.34MW。 7、6 台并网柜到货，计量表及通信端各 6 台已安装到并网柜上。 8、逆变器到货 24 台。 9、桥架到货。
11、人员/机械 情况	施工人员 25 人，其中管理人员 3 人,电动扳手 6 把，电钻 6 把，电焊机 1 台，万用表 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工				
2、首套组件安 装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单 元并网				
5、全容量并网	待定			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题				

未解决的协调 问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1. 水泵屋面导轨及组件、逆变器安装。 2. 焊条屋面安装逆变器及组件安装。 3. 6 台并网柜母排连接。	

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 1 月 3 日

现场照片（含文字描述）：



