

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 10

项目：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	填报周期： 2021.1.18-2021.1.24
本周工作如下： 1、每日四川胜邦建筑工程有限公司进行技术交底。 2、现场到货组件 2.7MW，到货支架及夹具 2.7MW。 3、编辑上传监理日志 2020.11.17-2021.1.24。 4、督促施工方尽快提交前期报审资料并下发联系单 001-009。 5、将 11、12、月份廉政服务、廉洁告知书、考勤上传至监理云平台。 6、上传设备材料开箱记录 001-025。 7、编辑监理前期资料共计 14 份上传至监理云平台。 8、上传安全旁站 001-016。 9、进场确认单上传至监理云平台。 10、会议纪要 001、002 上传至监理云平台。 11、上传监理检查记录表 001-006 至监理云。 12、上传平行检验记录 001-041 至监理云平台。 13、上传质量安全活动记录 001-009。 14、上传工程罚款单 001。 15、上传监理旁站 001-010。 16、将电气强条 001-005 及安全强条 001-002 上传至云平台。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	水泵至试验配电室电缆沟开挖敷设钢管后浇筑
2、开关站/升压站	1#、2#、3#、4#、5#、6#基础开槽完成并将 6 台并网柜就位，及 6 台并网柜电表及通信端接线，1#并网柜 0.16MW 并网发电，2-6#并网柜母排搭接完成、2#并网柜交流电缆安装完成。
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	阀门屋面支架及组件安装完毕（0.39MW）；焊条屋面支架安装完毕组件安装完成（0.3MW）；水泵屋面导轨安装完毕组件安装完成 1.5MW；热加工二车间导轨安装完毕，组件安装完成（0.1MW）；试验车间安装组件完毕（0.2MW）

6、逆变器及箱变	逆变器安装完成 24 台			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD 电气图			
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	累计到货
				1、组件到货 2.7MW。 2、钢结构加固方管到货 3010 根。（100%） 3、钢筋拉条到货 3500 根（100%）。 4、支架、夹具到货 2.7MW。 5、直流电缆到货完毕,交流电缆到货完毕 6、导轨、压块到货 2.7MW。 7、6 台并网柜到货，计量表及通信端各 6 台已安装到并网柜上。 8、逆变器到货 26 台。 9、桥架到货。 10、直流电缆及交流电缆到货。
11、人员/机械情况	施工人员 13 人，其中管理人员 1 人,电动扳手 6 把，电焊机 1 台，万用表 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装			2020.12.20	
3、线路倒送电				
4、首个发电单			2021.1.11	

元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1. 水泵屋面环网接地、交流电缆接线及 3#-5#并网发电。				
2. 焊条屋面低跨屋面环网接地安装及并网。				
3. 试验车间环网接地及并网。				
4. 热加工一车间环网接地及并网。				

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 1 月 24 日

现场照片（含文字描述）：

